

Projekt: Endbahnhof Neuhausen

Symbol	Bedeutung
	Sammelvorgang
	Inaktiver Meilenstein
	Nur Dauer
	Nur Anfang
	Externer Meilenstein
	Manueller Fortschritt
	Projektsammelvorgang
	Inaktiver Sammelvorgang
	Manueller Sammelrollup
	Nur Ende
	Stichtag
	Inaktiver Vorgang
	Manueller Vorgang
	Manueller Sammelvorgang
	Externe Vorgänge
	In Arbeit

Druckdatum: Die 19.03.24 - 14:32 Uhr

-

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

BA 1 - Bauende 03.05

BA 2 - SSB VE B7

AN SSB

Dachfundamente vsl. Q3/ 2025 AN SSB

Bahnsteig Nord AN SSB

Zufahrt über Robert-Bosch-Str. und Bahn-Trasse v. Fa. Zimmermann AN SSB

Gleisbau Abschnitt Neuhausen AN SSB

Langschienen (Schienentausch von kurz auf lang, Schienenschweißarbeiten AN SSB

OLA-Arbeiten AN SSB

OLA-Arbeiten SSB-Betriebsgebäude (Weiterhin: Fragestellung, ob auch in 2025 möglich)

Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne GleisFeldKonzentrator) AN SSB

parallel zu BA 3 -> Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, Baufreiheiten, etc.) AN SSB

BA 3 - Busbahnhof / Bahnhof

Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnsteig Nord) 07.11

BA 3a - Bahnhof- und Bernhäuser Straße

Leitungsbau: Kanal, Wasser, Gas, Elektro, ...? AN NH

Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. Außerbetriebnahmen/ Sommer?) Netze BW

Straßenbau AN NH

BA 3b - Busbahnhof

Verkehrsfläche, inkl. Weg Parkhaus AN NH

Belagsarbeiten Bahnsteige AN NH

BA 4 - Dachkonstruktion

Stahlbau AN NH

Ausstattung AN NH

Bahnhofsvorplatz - Freianlagen NH

BA 5 - TGA Bahnsteige / Unterführung

TGA Bahnsteig / Unterführung NH

SSB: Bahnsteigausstattung/ Technische Ausrüstung Bahnsteig SSB

tusbericht_03-24.mpp