

Projekt: Endbahnhof Neuhausen

Symbol	Bar Style/Color	Label
	Sammelvorgang	
	Inaktiver Meilenstein	
	Nur Dauer	
	Nur Anfang	
	Externer Meilenstein	
	Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung	
	Projektsammelvorgang	
	Inaktiver Sammelvorgang	
	Manueller Sammelrollup	
	Nur Ende	
	Stichtag	
	Manueller Vorgang	
	Inaktiver Vorgang	
	Manueller Sammelvorgang	
	Externe Vorgänge	
	In Arbeit	

Pfad: \\srv2016-72\WPMICL\02_Projekte\22005_Endbahnhof Neuhausen\03_TERMINE\15_STP\240319_Fortschreibung\240319_Bhf-NH_STP_v024_Statusbericht_03-24.mpp
Druckdatum: Die 19.03.24 - 14:32 Uhr

—

hicht, ggf. mit Bodenverbesserung, Kabeltiefbau, Fundamente, Bahnsteige, Rampen, etc.

BA 1 - Bauende 03.05

BA 2 - SSB VE B7

AN SSB

Dachfundamente vsl. Q3/ 2025 AN SSB

Bahnsteig Nord AN SSB

Zufahrt über Robert-Bosch-Str. und Bahn-Trasse v. Fa. Zimmermann AN SSB

Gleisbau Abschnitt Neuhausen AN SSB

Langschienen (Schienentausch von kurz auf lang, Schienenschweißarbeiten AN SSB

OLA-Arbeiten AN SSB

OLA-Arbeiten AN SSB

SSB-Betriebsgebäude [Weiterhin: Fragestellung, ob auch in 2025 möglich]

Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne GleisFeldKonzentrator) AN SSB

parallel zu BA 3 -> Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, Baufreiheiten, etc.) AN SSB

Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnsteig Nord) 07.11

BA 3 - Busbahnhof / Bahnhof

BA 3a - Bahnhof- und Bernhäuser Straße

Leitungsbau: Kanal, Wasser, Gas, Elektro, ...? AN NH

Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. Außerbetriebnahmen/ Sommer?) Netze BW

Straßenbau AN NH

BA 3b - Busbahnhof

Verkehrsfläche, inkl. Weg Parkhaus AN NH

Belagsarbeiten Bahnsteige AN NH

BA 4 - Dachkonstruktion

Stahlbau AN NH

Ausstattung AN NH

Bahnhofsvorplatz - Freianlagen NH

BA 5 - TGA Bahnsteige / Unterführung

TGA Bahnsteig / Unterführung NH

SSB: Bahnsteigausstattung/ Technische Ausrüstung Bahnsteig SSB

@NH und SSB: Ausführung TGA parallel oder gemeinsam? -> noch zu klären 15.03

Fertigstellung S2 Projekt 27.08

Probetrieb und Abnahmen

Inbetriebnahme S-Bahn 11.12

Pfad: \\srv2016-72\WPMICL\02_Projekte\22005_Endbahnhof Neuhausen\03_TERMINE\15_STP\240319_Fortschreibung\240319_Bhf-NH_STP_v024_Statusbericht_03-24.mpp
 Druckdatum: Die 19.03.24 - 14:32 Uhr