

Projekt: Endbahnhof Neuhausen

Legende	Symbol	Bedeutung
Vorgang		Sammelvorgang
Unterbrechung		Projektsammelvorgang
Meilenstein		Inaktiver Vorgang
		Inaktiver Meilenstein
		Manueller Meilenstein
		Manueller Fortschritt
		Nur Anfang
		Nur Ende
		Manueller Sammelvorgang
		Externe Vorgänge
		In Arbeit
		Stichtag
		Manueller Sammelvorgang
		Manueller Fortschritt

Pfad: \\srv16-2016-72\WPMICL\02_Projekte\22005_Endbahnhof Neuhausen\03_TERMIENE\15_STP\240319_Fortschreibung\240319_Bhf-NH_STP_v024_Statusbericht_03-24.mpp
Druckdatum: Die 19.03.24 - 14:32 Uhr

—

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

BA 1 - Bauende 03.05

BA 2 - SSB VE B7

AN SSB

Dachfundamente vsl. Q3/ 2025 AN SSB

Bahnsteig Nord AN SSB

Zufahrt über Robert-Bosch-Str. und Bahn-Trasse v. Fa. Zimmermann AN SSB

Gleisbau Abschnitt Neuhausen AN SSB

Langschienen (Schienentausch von kurz auf lang, Schienenschweißarbeiten AN SSB

OLA-Arbeiten AN SSB

OLA-Arbeiten AN SSB

SSB-Betriebsgebäude [Weiterhin: Fragestellung, ob auch in 2025 möglich]

Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne GleisFeldKonzentrator) AN SSB

parallel zu BA 3 -> Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, Baufreiheiten, etc.) AN SSB

BA 3 - Busbahnhof / Bahnhof

Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnsteig Nord) 07.11

BA 3a - Bahnhof- und Bernhäuser Straße

Leitungsbau: Kanal, Wasser, Gas, Elektro, ...? AN NH

Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. Außerbetriebnahmen/ Sommer?) Netze BW

Straßenbau AN NH

BA 3b - Busbahnhof

Verkehrsfläche, inkl. Weg Parkhaus AN NH

Belagsarbeiten Bahnsteige AN NH

BA 4 - Dachkonstruktion

Stahlbau AN NH

Ausstattung AN NH

Bahnhofsvorplatz - Freianlagen NH

BA 5 - TGA Bahnsteige / Unt

TGA Bahnsteig / Unterführung NH

SSB: Bahnsteigausstattung/ Technische Ausrüstung Bahnsteig SSB

Stusbericht_03-24.mpp