

Projekt: Endbahnhof Neuhausen

Symbol	Beschreibung	Farbe / Stil	Benennung
	Sammelvorgang	Grün	Nur Dauer
	Inaktiver Meilenstein	Schwarz	Nur Anfang
	Projektsammelvorgang	Blau gestrichelt	Nur Ende
	Inaktiver Sammelvorgang	Grau	Stichtag
	Inaktiver Vorgang	Schwarz	Manueller Fortschritt
	Manueller Vorgang	Weiß	Manueller Sammelrollup
	Manueller Sammelvorgang	Teal	Externe Vorgänge
	Externe Vorgänge	Schwarz	In Arbeit

Seite 2 / 3

—

The Gantt chart illustrates the construction schedule for the Neuhausen railway station, spanning from 2023 to 2028. The timeline is divided into quarters (Q1-Q4) for each year. Key milestones and activities include:

- 2023:** Initial planning and site preparation.
- 2024:**
 - Q1: Start of construction (BA 1 - Bauende).
 - Q2: Completion of BA 1 - Bauende (03.05).
 - Q3: Start of BA 2 - SSB VE B7.
 - Q4: Completion of BA 2 - SSB VE B7.
- 2025:**
 - Q1: Start of Dachfundamente vsl. Q3/ 2025 (AN SSB).
 - Q2: Start of Bahnsteig Nord (AN SSB).
 - Q3: Start of Zufahrt über Robert-Bosch-Str. und Bahn-Trasse v. Fa. Zimmermann (AN SSB).
 - Q4: Start of Gleisbau Abschnitt Neuhausen (AN SSB).
- 2026:**
 - Q1: Start of Langschienen (Schienentausch von kurz auf lang, Schienenschweißarbeiten) (AN SSB).
 - Q2: Start of OLA-Arbeiten (AN SSB).
 - Q3: Start of SSB-Betriebsgebäude [Weiterhin: Fragestellung, ob auch in 2025 möglich] (AN SSB).
 - Q4: Start of Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne Gleisfeldkonzentrator) (AN SSB).
- 2027:**
 - Q1: Start of parallel zu BA 3 -> Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, Baufreiheiten, etc.) (AN SSB).
 - Q2: Start of Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnsteig Nord) (07.11).
 - Q3: Start of Leitungsbau: Kanal, Wasser, Gas, Elektro, ...? (AN NH).
 - Q4: Start of Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. Außerbetriebnahmen/ Sommer?) (Netze BW).
- 2028:**
 - Q1: Start of Straßenbau (AN NH).
 - Q2: Start of Verkehrsfläche, inkl. Weg Parkhaus (AN NH).
 - Q3: Start of Belagsarbeiten Bahnsteige (AN NH).
 - Q4: Start of Stahlbau (AN NH).
 - Q1 2029: Start of Ausstattung (AN NH).
 - Q2 2029: Start of Bahnhofsvorplatz - Freianlagen (NH).
 - Q3 2029: Start of TGA Bahnsteig / Unterführung (NH).
 - Q4 2029: Start of SSB: Bahnsteigausstattung/ Technische Ausrüstung Bahnsteig (SSB).

tusbericht_03-24.mpp