

—

2023				2024				2025				2026				2027				2028			
Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
				BA 1 - Bauende				BA 2 - SSB VE B7															
				03.05																			
				hicht, ggf. mit Bodenverbesserung, Kabeltiefbau, Fundamente, Bahnsteige, Rampen, etc.				AN SSB															
								Dachfundamente vsl. Q3/ 2025				AN SSB											
				Bahnsteig Nord				AN SSB															
								Zufahrt über Robert-Bosch-Str. und Bahn-Trasse v. Fa. Zimmermann				AN SSB											
								Gleisbau Abschnitt Neuhausen				AN SSB											
								Langschienen (Schientausch von kurz auf lang, Schienenschweißarbeiten)				AN SSB											
								OLA-Arbeiten				AN SSB											
								OLA-Arbeiten				AN SSB											
								SSB-Betriebsgebäude [Weiterhin: Fragestellung, ob auch in 2025 möglich]															
				Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne GleisfeldKonzentrator)				AN SSB															
				parallel zu BA 3 -> Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, Baufreiheiten, etc.)				AN SSB															
								Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnsteig Nord)				07.11											
								Leitungsbau: Kanal, Wasser, Gas, Elektro, ...?				AN NH											
				Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. Außerbetriebnahmen/ Sommer?)				Netze BW															
								Straßenbau				AN NH											
												BA 3b - Busbahnhof											
								Verkehrsfläche, inkl. Weg Parkhaus				AN NH											
								Belagsarbeiten Bahnsteige				AN NH											
												BA 4 - Dachkonstruktion											
								Stahlbau				AN NH											
								Ausstattung				AN NH											
								Bahnhofsvorplatz - Freianlagen				NH											
												BA 5 - TGA Bahnsteige / Unt											
								TGA Bahnsteig / Unterführung				NH											
								SSB: Bahnsteigausstattung/ Technische Ausrüstung Bahnsteig				SSB											
								@NH und SSB: Ausführung TGA parallel oder gemeinsam? -> noch zu klären				15.03											
												Fertigstellung S2 Projekt				27.08							
												Probebetrieb und Abnahmen											
																Inbetriebnahme S-Bahn				11.12			

aktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
aktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			