

Projekt: Endbahnhof Neuhausen	Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			

Seite 2 / 3

-

2023				2024				2025				2026				2027				2028			
Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
				BA 1 - Bauende				BA 2 - SSB VE B7															
				AN SSB																			
				Dachfundamente vsl. Q3/ 2025				AN SSB															
				Bahnsteig Nord				AN SSB															
								SSB VE B8															
								Bauzeit Gleisoberbau Bf Neuhausen															
				Zufahrt über Robert-Bosch-Str. und Bahn-Trasse v. Fa. Zimmermann				AN SSB															
								Gleisbau Abschnitt Neuhausen				AN SSB											
								Langschienen (Schienentausch von kurz auf lang, Schienenschweißarbeiten)				AN SSB											
								OLA-Arbeiten				AN SSB											
								SSB-Betriebsgebäude [Weiterhin: Fragestellung, ob auch in 2025 möglich]															
				Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne GleisFeldKonzentrator)				AN SSB															
parallel zu BA 3 ->				Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, Baufreiheiten, etc.)				AN SSB															
								BA 3 - Busbahnhof / Bahnhof															
				Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnsteig Nord)				07.11															
								BA 3a - Bahnhof- und Bernhäuser Straße															
				Leitungsbau: Kanal, Wasser, Gas, Elektro, ...?				AN NH															
				Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. Außerbetriebnahmen/ Sommer?)				Netze BW															
								Straßenbau				AN NH											
												BA 3b - Busbahnhof											
								Verkehrsfläche, inkl. Weg Parkhaus				AN NH											
								Belagsarbeiten Bahnsteige				AN NH											
												BA 4 - Dachkonstruktion											
								Stahlbau				AN NH											
								Ausstattung				AN NH											
								Bahnhofsvorplatz - Freianlagen				NH											
												BA 5 - TGA Bahnsteig / Unt											
								TGA Bahnsteig / Unterführung				NH											
								SSB: Bahnsteigausstattung/ Technische Ausrüstung Bahnsteig				SSB											
								@NH und SSB: Ausführung TGA parallel oder gemeinsam? -> noch zu klären				15.03											
												Fertigstellung S2 Projekt				27.08							
												Probetrieb und Abnahmen											
												Inbetriebnahme S-Bahn				11.12							

Projekt: Endbahnhof Neuhausen	Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			