

Projekt: Endbahnhof Neuhausen	Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			

Pfad: \\srv16-2016-72\WPMICL\02_Projekte\22005_Endbahnhof Neuhausen\03_TERMINE\15_STP\240319_Fortschreibung\240319_Bhf-NH_STP_v024_Statusbericht_03-24.mpp
Druckdatum: Die 19.03.24 - 14:32 Uhr

—

hicht, ggf. mit Bodenverbesserung, Kabeltiefbau, Fundamente, Bahnsteige, Rampen, etc.

BA 1 - Bauende 03.05

BA 2 - SSB VE B7

AN SSB

Dachfundamente vsl. Q3/ 2025 AN SSB

Bahnsteig Nord AN SSB

Zufahrt über Robert-Bosch-Str. und Bahn-Trasse v. Fa. Zimmermann AN SSB

Gleisbau Abschnitt Neuhausen AN SSB

Langschienen (Schienentausch von kurz auf lang, Schienenschweißarbeiten AN SSB

OLA-Arbeiten AN SSB

OLA-Arbeiten AN SSB

SSB-Betriebsgebäude [Weiterhin: Fragestellung, ob auch in 2025 möglich]

Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne GleisFeldKonzentrator) AN SSB

parallel zu BA 3 -> Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, Baufreiheiten, etc.) AN SSB

Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnsteig Nord) 07.11

BA 3 - Busbahnhof / Bahnhof

BA 3a - Bahnhof- und Bernhäuser Straße

Leitungsbau: Kanal, Wasser, Gas, Elektro, ...? AN NH

Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. Außerbetriebnahmen/ Sommer?) Netze BW

Straßenbau AN NH

BA 3b - Busbahnhof

Verkehrsfläche, inkl. Weg Parkhaus AN NH

Belagsarbeiten Bahnsteige AN NH

BA 4 - Dachkonstruktion

Stahlbau AN NH

Ausstattung AN NH

Bahnhofsvorplatz - Freianlagen NH

BA 5 - TGA Bahnsteige / Unt

TGA Bahnsteig / Unterführung NH

SSB: Bahnsteigausstattung/ Technische Ausrüstung Bahnsteig SSB

@NH und SSB: Ausführung TGA parallel oder gemeinsam? -> noch zu klären 15.03

Fertigstellung S2 Projekt 27.08

Probetrieb und Abnahmen

Inbetriebnahme S-Bahn 11.12

Pfad: \\srv2016-72\WPMICL\02_Projekte\22005_Endbahnhof Neuhausen\03_TERMINE\15_STP\240319_Fortschreibung\240319_Bhf-NH_STP_v024_Statusbericht_03-24.mpp
 Druckdatum: Die 19.03.24 - 14:32 Uhr