

Projekt: Endbahnhof Neuhausen

| Symbol | Label                   |
|--------|-------------------------|
|        | Sammelvorgang           |
|        | Inaktiver Meilenstein   |
|        | Nur Dauer               |
|        | Nur Anfang              |
|        | Externer Meilenstein    |
|        | Manueller Fortschritt   |
|        | Projektsammelvorgang    |
|        | Inaktiver Sammelvorgang |
|        | Manueller Sammelrollup  |
|        | Nur Ende                |
|        | Stichtag                |
|        | Inaktiver Vorgang       |
|        | Manueller Vorgang       |
|        | Manueller Sammelvorgang |
|        | Externe Vorgänge        |
|        | In Arbeit               |

Pfad: \\srv16-2016-72\WPMICL\02\_Projekte\22005\_Endbahnhof Neuhausen\03\_TERMINE\15\_STP\240319\_Fortschreibung\240319\_Bhf-NH\_STP\_v024\_Statusbericht\_03-24.mpp  
Druckdatum: Die 19.03.24 - 14:32 Uhr

—

hicht, ggf. mit Bodenverbesserung, Kabeltiefbau, Fundamente, Bahnsteige, Rampen, etc.

BA 1 - Bauende 03.05

BA 2 - SSB VE B7

AN SSB

Dachfundamente vsl. Q3/ 2025 AN SSB

Bahnsteig Nord AN SSB

Zufahrt über Robert-Bosch-Str. und Bahn-Trasse v. Fa. Zimmermann AN SSB

Gleisbau Abschnitt Neuhausen AN SSB

Langschienen (Schienentausch von kurz auf lang, Schienenschweißarbeiten AN SSB

OLA-Arbeiten AN SSB

OLA-Arbeiten AN SSB

SSB-Betriebsgebäude [Weiterhin: Fragestellung, ob auch in 2025 möglich]

Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne GleisFeldKonzentrator) AN SSB

parallel zu BA 3 -> Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, Baufreiheiten, etc.) AN SSB

Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnsteig Nord) 07.11

BA 3 - Busbahnhof / Bahnhof

BA 3a - Bahnhof- und Bernhäuser Straße

Leitungsbau: Kanal, Wasser, Gas, Elektro, ...? AN NH

Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. Außerbetriebnahmen/ Sommer?) Netze BW

Straßenbau AN NH

BA 3b - Busbahnhof

Verkehrsfläche, inkl. Weg Parkhaus AN NH

Belagsarbeiten Bahnsteige AN NH

BA 4 - Dachkonstruktion

Stahlbau AN NH

Ausstattung AN NH

Bahnhofsvorplatz - Freianlagen NH

BA 5 - TGA Bahnsteige / Unterführung

TGA Bahnsteig / Unterführung NH

SSB: Bahnsteigausstattung/ Technische Ausrüstung Bahnsteig SSB

@NH und SSB: Ausführung TGA parallel oder gemeinsam? -> noch zu klären 15.03

Fertigstellung S2 Projekt 27.08

Probetrieb und Abnahmen

Inbetriebnahme S-Bahn 11.12

Pfad: \\srv2016-72\WPMICL\02\_Projekte\22005\_Endbahnhof Neuhausen\03\_TERMINE\15\_STP\240319\_Fortschreibung\240319\_Bhf-NH\_STP\_v024\_Statusbericht\_03-24.mpp  
 Druckdatum: Die 19.03.24 - 14:32 Uhr