

Projekt: Endbahnhof Neuhausen

| Symbol | Label                   |
|--------|-------------------------|
|        | Sammelvorgang           |
|        | Inaktiver Meilenstein   |
|        | Nur Dauer               |
|        | Nur Anfang              |
|        | Externer Meilenstein    |
|        | Manueller Fortschritt   |
|        | Projektsammelvorgang    |
|        | Inaktiver Sammelvorgang |
|        | Manueller Sammelrollup  |
|        | Nur Ende                |
|        | Stichtag                |
|        | Inaktiver Vorgang       |
|        | Manueller Vorgang       |
|        | Manueller Sammelvorgang |
|        | Externe Vorgänge        |
|        | In Arbeit               |

Seite 2 / 3

—

The Gantt chart illustrates the construction schedule for the S-Bahn Neuhausen project, spanning from 2023 to 2028. The timeline is divided into quarters (Q1-Q4) for each year. Key milestones and tasks are as follows:

- 2023:** Q3, Q4
- 2024:** Q1, Q2, Q3, Q4. BA 1 - Bauende starts in Q2 2024 (03.05).
- 2025:** Q1, Q2, Q3, Q4. BA 2 - SSB VE B7 starts in Q4 2025. Tasks include Dachfundamente vsl. Q3/ 2025, Bahnsteig Nord, Zufahrt über Robert-Bosch-Str. und Bahn-Trasse v. Fa. Zimmermann, Gleisbau Abschnitt Neuhausen, and Langschienen (Schienentausch von kurz auf lang, Schienenschweißarbeiten).
- 2026:** Q1, Q2, Q3, Q4. Tasks include OLA-Arbeiten, SSB-Betriebsgebäude [Weiterhin: Fragestellung, ob auch in 2025 möglich], Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne GleisfeldKonzentrator), parallel zu BA 3 -> Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, Baufreiheiten, etc.), Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnsteig Nord) (07.11), Leitungsbau: Kanal, Wasser, Gas, Elektro, ...?, Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. Außerbetriebnahmen/ Sommer?), Straßenbau, Verkehrsfläche, inkl. Weg Parkhaus, Belagsarbeiten Bahnsteige, Stahlbau, Ausstattung, Bahnhofsvorplatz - Freianlagen, TGA Bahnsteig / Unterführung, SSB: Bahnsteigausstattung/ Technische Ausrüstung Bahnsteig, @NH und SSB: Ausführung TGA parallel oder gemeinsam? -> noch zu klären (15.03).
- 2027:** Q1, Q2, Q3, Q4. Tasks include SSB VE B8, Bauzeit Gleisoberbau Bf Neuhausen, OLA-Arbeiten, and Fertigtstellung S2 Projekt (27.08).
- 2028:** Q1. Tasks include Probetrieb und Abnahmen and Inbetriebnahme S-Bahn (11.12).

Pfad: \\srv2016-72\WPMICL\02\_Projekte\22005\_Endbahnhof Neuhausen\03\_TERMINE\15\_STP\240319\_Fortschreibung\240319\_Bhf-NH\_STP\_v024\_Statusbericht\_03-24.mpp  
 Druckdatum: Die 19.03.24 - 14:32 Uhr