

Projekt: Endbahnhof Neuhausen

Symbol	Label
	Sammelvorgang
	Inaktiver Meilenstein
	Nur Dauer
	Nur Anfang
	Externer Meilenstein
	Manueller Fortschritt
	Unterbrechung
	Projektsammelvorgang
	Inaktiver Sammelvorgang
	Manueller Sammelrollup
	Nur Ende
	Stichtag
	Inaktiver Vorgang
	Manueller Vorgang
	Manueller Sammelvorgang
	Externe Vorgänge
	In Arbeit

Seite 2 / 3

—

The Gantt chart illustrates the construction schedule for the Neuhausen railway station, spanning from 2023 to 2028. The timeline is divided into quarters (Q1-Q4) for each year. Key milestones and activities include:

- 2023:** Initial planning and site preparation.
- 2024:**
 - Start of construction (BA 1 - Bauende) in Q1.
 - Completion of BA 1 - Bauende in Q2 (03.05).
 - Start of BA 2 - SSB VE B7 in Q2.
 - Completion of BA 2 - SSB VE B7 in Q4.
- 2025:**
 - Start of Dachfundamente vsl. Q3/ 2025 in Q3.
 - Completion of Dachfundamente vsl. Q3/ 2025 in Q4.
 - Start of Bahnsteig Nord in Q3.
 - Completion of Bahnsteig Nord in Q4.
 - Start of Zufahrt über Robert-Bosch-Str. and Bahn-Trasse v. Fa. Zimmermann in Q3.
 - Completion of Zufahrt über Robert-Bosch-Str. and Bahn-Trasse v. Fa. Zimmermann in Q4.
 - Start of Gleisbau Abschnitt Neuhausen in Q3.
 - Completion of Gleisbau Abschnitt Neuhausen in Q4.
 - Start of Langschienen (Schienentausch von kurz auf lang, Schienenschweißarbeiten) in Q3.
 - Completion of Langschienen (Schienentausch von kurz auf lang, Schienenschweißarbeiten) in Q4.
 - Start of OLA-Arbeiten in Q3.
 - Completion of OLA-Arbeiten in Q4.
 - Start of SSB-Betriebsgebäude [Weiterhin: Fragestellung, ob auch in 2025 möglich] in Q3.
 - Completion of SSB-Betriebsgebäude [Weiterhin: Fragestellung, ob auch in 2025 möglich] in Q4.
 - Start of Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne GleisfeldKonzentrator) in Q3.
 - Completion of Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne GleisfeldKonzentrator) in Q4.
 - Start of parallel zu BA 3 -> Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, Baufreiheiten, etc.) in Q3.
 - Completion of parallel zu BA 3 -> Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, Baufreiheiten, etc.) in Q4.
 - Start of Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnsteig Nord) in Q3.
 - Completion of Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnsteig Nord) in Q4.
 - Start of Leitungsba: Kanal, Wasser, Gas, Elektro, ...? in Q3.
 - Completion of Leitungsba: Kanal, Wasser, Gas, Elektro, ...? in Q4.
 - Start of Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. Außerbetriebnahmen/ Sommer?) in Q3.
 - Completion of Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. Außerbetriebnahmen/ Sommer?) in Q4.
- 2026:**
 - Start of Straßenbau in Q1.
 - Completion of Straßenbau in Q2.
 - Start of Verkehrsfläche, inkl. Weg Parkhaus in Q1.
 - Completion of Verkehrsfläche, inkl. Weg Parkhaus in Q2.
 - Start of Belagsarbeiten Bahnsteige in Q1.
 - Completion of Belagsarbeiten Bahnsteige in Q2.
 - Start of Stahlbau in Q1.
 - Completion of Stahlbau in Q2.
 - Start of Ausstattung in Q1.
 - Completion of Ausstattung in Q2.
 - Start of Bahnhofsvorplatz - Freianlagen in Q1.
 - Completion of Bahnhofsvorplatz - Freianlagen in Q2.
 - Start of TGA Bahnsteig / Unterführung in Q1.
 - Completion of TGA Bahnsteig / Unterführung in Q2.
 - Start of SSB: Bahnsteigausstattung/ Technische Ausrüstung Bahnsteig in Q1.
 - Completion of SSB: Bahnsteigausstattung/ Technische Ausrüstung Bahnsteig in Q2.
- 2027:**
 - Start of BA 3 - Busbahnhof / Bahnhof in Q1.
 - Completion of BA 3 - Busbahnhof / Bahnhof in Q2.
 - Start of BA 3a - Bahnhof- und Bernhäuser Straße in Q1.
 - Completion of BA 3a - Bahnhof- und Bernhäuser Straße in Q2.
 - Start of BA 3b - Busbahnhof in Q1.
 - Completion of BA 3b - Busbahnhof in Q2.
 - Start of BA 4 - Dachkonstruktion in Q1.
 - Completion of BA 4 - Dachkonstruktion in Q2.
 - Start of BA 5 - TGA Bahnsteig / Unterführung in Q1.
 - Completion of BA 5 - TGA Bahnsteig / Unterführung in Q2.
- 2028:**
 - Start of BA 6 - TGA Bahnsteig / Unterführung in Q1.
 - Completion of BA 6 - TGA Bahnsteig / Unterführung in Q2.

tusbericht_03-24.mpp