



Kindertagesstätte St. Vinzenz



geöffnet am 20.05.2024 um 13:31 Uhr



Stand 11/2023



geöffnet am 20.05.2024 um 13:31 Uhr



KOSTENKONTROLLE / Zusammenstellung nach Gewerken, nach DIN 276						
Bauvorhaben: STVINZ Sanierung und Erweiterung Kindertagesstätte St. Vinzenz						
Bauherr: Katholische Kirchengemeinde Petrus und Paulus, Neuhausen / F.						
Grundlage: Entwurfsplanung vom 10.04.2019, Überarbeitung September 2019						
Angaben Fachingenieure nach Anlage						
Kostenindex 10/2019. Rücklauf Angebotseinholungen 16.11.2020. Kostenverfolgung						
Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Firma	Kostenberechnung 06.11.2019	Vergabesumme / Prognose 07/2022	Abrechnung 1. BA 11/2023	Abrechnung 2. BA 11/2023
100	Grundstück		-			
200	Herrichten und Erschließen	Rodungen Wohngebäude				
210	Herrichten Gelände		7.500,00 €	in Rohbauarbeiten		
211	Abbruchmaßnahmen		40.000,00 €	in Rohbauarbeiten		
212	Sicherungsmaßnahmen		in 300.000 enth.	-		
	Hausanschluss				5.138,80 €	
	Baumtechnik				696,00 €	
	Probeöffnung Dachstuhl				712,24 €	
	Summe Herrichten		47.500,00 €	0,00 €	6.547,04 €	
220	Öffentliche Erschließung					
221	Abwasserentsorgung		2.000,00 €	-		
222	Wasserversorgung		2.000,00 €	-		
	Neuverlegung Wasserleitung				1.354,00 €	
					2.335,56 €	
223	Gasversorgung		2.000,00 €	714,00 €	714,00 €	
224	Stromversorgung		10.710,00 €	3.816,40 €	3.816,40 €	
					974,99 €	
225	Telekommunikation		2.380,00 €	2.380,00 €		
226	Leitungen im Baufeld verlegen		2.000,00 €	-		
	Versetzung Straßenbeleuchtung				4.229,13 €	

Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Firma	Kostenberechnung 06.11.2019		Vergabesumme / Prognose 07/2022	Abrechnung 1. BA 11/2023	Abrechnung 2. BA 11/2023
	Summe öffentliche Erschließung		21.090,00 €		6.910,40 €	13.424,08 €	
230	Nichtöffentliche Erschließung		0,00 €				
	Summe Nichtöffentliche Erschließung		0,00 €				
	Summe Kostengruppe 200		68.590,00 €		6.910,40 €	19.971,12 €	0,00 €
300	Bauwerk / Baukonstruktion						
001	Gerüstarbeiten		22.462,50 €		22.534,91 €	10.560,33 €	6.538,82 €
000	Baustelleneinrichtung		57.670,00 €				
	Baubegleitende Maßnahmen		0,00 €	Rohbau Kobe 385.100,00 €	648.565,14 €	652.575,29 €	5.102,67 €
	Abbruch Wohngebäude		in KGR200				
002	Erdarbeiten		57.400,00 €				
009	Entwässerungskanalarbeiten		11.900,00 €				
010	Drain- und Versickerarbeiten		11.400,00 €				
012	Mauerarbeiten		9.300,00 €				
013	Betonarbeiten, Stundenlohnarbeiten		186.900,00 €				
018	Abdichtungsarbeiten		3.080,00 €		in 013 enthalten		
	Bagger An- und Abtransport					779,45 €	
020	Zimmerarbeiten		494.550,00 € einschl. Dachabdichtung		554.515,15 €	544.586,63 €	80.000,00 €
				Nachtrag 1	5.950,00 €		
				Nachtrag 2	4.822,95 €		

KGR 200

Erschließung

Kostenverschiebung zu
KGR 300 & 500



Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Firma	Kostenberechnung 06.11.2019		Vergabesumme / Prognose 07/2022	Abrechnung 1. BA 11/2023	Abrechnung 2. BA 11/2023
				Nachtrag 3	13.574,93 €		
					75.000,00 €		
021	Dachabdichtungsarbeiten		42.685,00 €		enthalten Fa. Walter		
					132.019,35 €	92.787,91 €	67.595,24 €
				Klempnerarbeiten	21.300,00 €		
					20.000,00 €		
022	Klempnerarbeiten		21.300,00 €	bei Dachabdichtung enth.	0,00 €		
023	Putz- und Stuckarbeiten		19.175,00 €		39.082,93 €	6.157,35 €	
				Nachtrag 1	-536,40 €		24.653,52 €
			18.010,00		6.800,85 €		27.727,00 €
	WDVS				2.000,00 €		
024	Fliesen- und Plattenarbeiten		31.725,00 €		31.725,00 €	15.004,33 €	10.000,00 €
					0,00 €		5.000,00 €
025	Estricharbeiten		22.400,00 €		17.231,76 €	17.231,76 €	5.000,00 €
					2.000,00 €		
027	Tischlerarbeiten		121.050,00 €		139.736,70 €	128.647,87 €	50.953,37 €
	Anteil Inneneinrichtung Einbaumöbel		25.000,00 €	Nachtrag 1	30.885,20 €		6.000,00 €
	Anteil Inneneinrichtung Einbaumöbel			Nachtrag 2	14.755,64 €		
					25.000,00 €		
	Fensterverkleidungen						3.742,55 €
030	Sonnenschutzarbeiten, Rolläden, Jalousien		19.200,00 €		22.896,69 €	8.957,37 €	7.500,00 €
					2.000,00 €		
	Markise						16.520,02 €
031	Schlosser- u. Stahlbauarbeiten		16.000,00 €		20.771,63 €	20.771,63 €	
			16.000,00 €		16.000,00 €		
					5.000,00 €		
	Geländer						2.133,67 €
032	Verglasungsarbeiten		113.458,75 €		160.000,00 €	94.536,26 €	101.557,71 €
					25.000,00 €		

KGR 300



Hohe Kosten in den einzelnen Gewerken.

Erneute Ausschreibungsrunde 2022:

- Zimmerarbeiten Fassade
- Trockenbauarbeiten Decken & Wände
- Sonnenschutz
- Verglasungsarbeiten

Ergebnis:

- Keine Rückläufer erhalten!

Lediglich Zimmerarbeiten (Fa. Loos)
Kosten geringfügig über 2020.

Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Firma	Kostenberechnung 06.11.2019	Vergabesumme / Prognose 07/2022	Abrechnung 1. BA 11/2023	Abrechnung 2. BA 11/2023
033	Gebäudereinigungsarbeiten		30.000,00 €	10.372,44 € 1.000,00 €	8.292,04 €	1.847,52 € 941,50 €
034	Maler- und Tapezierarbeiten		25.590,00 €	57.670,92 € 2.500,00 €	25.253,24 €	45.830,38 € 5.000,00 €
	Brandschutz-Verfugungsarbeiten			454,58 €	454,58 €	
036	Bodenbelagsarbeiten		20.985,00 €	43.154,68 € 2.500,00 €	17.615,20 €	12.500,00 €
038	Vorgehängte hinterlüftete Fassaden		15.250,00 €	in Zimmerarbeiten enth.		
039	Trockenbauarbeiten		27.575,00 €	12.028,16 € 3.442,17 € 10.000,00 €	16.146,94 €	
						39.091,50 € 1.089,99 €
040	Sichtbetonkosmetik			4.686,12 €	4.686,12 €	-
099	Rückbauarbeiten		40.000,00 €	40.000,00 €		42.430,39 € 23.455,08 €
	Bauzaun					
	Rückbau, Entsorgung, Winterbau			10.000,00 €		50.337,49 €
	Kernbohrung			-	3.176,22 €	
	Baustellen-WC			-		1.600,00 €
	WC-Trennwände			-		11.449,56 €
	Summe Bauwerk / Baukonstruktion		1.480.066,25 €	2.256.441,50 €	1.668.220,52 €	655.597,98 €

KGR 300



Nach Rückbau der Oberflächen
Im Bestand zeigte sich, dass die
Wandoberflächen erheblich
Nachgearbeitet werden mussten.

Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Firma	Kostenberechnung 06.11.2019	Vergabesumme / Prognose 07/2022	Abrechnung 1. BA 11/2023	Abrechnung 2. BA 11/2023
	Gesamtsumme Kostengruppe 300		1.480.066,25 €	2.256.441,50 €	1.668.220,52 €	655.597,98 €
400	Bauwerk / Technische Anlagen					
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen					
411	Abwasseranlagen					170.569,45 €
	Überprüfung bestehende Grundleitungen			543,83 €	543,83 €	
412	Wasseranlagen					
414	Feuerlöchanlagen			1.431,93 €	1.431,93 €	596,43 €
	Gesamtsumme Kostengruppe 410		197.758,96 €	181.310,21 €		171.165,88 €
420	Wärmeversorgungsanlagen					
421	Fernwärmeübergabestation					194.005,53 €
	Provisorium Hotmobil					
					817,53 €	
					190,11 €	
					184,44 €	
422	Wärmeverteilung, Rohre, Wärmedämmung					
423	Raumheizflächen					
424	Wärmetauscher mit WP, 70kW					
	Gesamtsumme Kostengruppe 420		110.169,01 €	150.833,90 €	1.192,08 €	194.005,33 €
				Hotmobil!	65.000,00 €	
430	Lufttechnische Anlagen					
431	Lüftungsanlagen					
435	Kälteanlagen					
435						
	Gesamtsumme Kostengruppe 430		56.993,86 €	In 410 enthalten		
440	Starkstromanlagen					
442	Eigenstromversorgungsanlagen		50.000,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €
443	Niederspannungsschaltanlagen					PV noch nicht beauftragt (Angebot liegt vor)

KGR 400



Durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme musste der Neubau über ein Hotmobil beheizt werden.

In 2023 Heizperiode bis Mai
Mehrkosten Beheizung 60.000€.

PV Anlage.

Angebotseinholung, nur ein Angebot
eingegangen.

Aktuell erneute Angebotseinholung.
Derzeit Angebot ca. 32.000€.
(In Kostenfeststellung enthalten)



Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Firma	Kostenberechnung 06.11.2019		Vergabesumme / Prognose 07/2022	Abrechnung 1. BA 11/2023	Abrechnung 2. BA 11/2023
444	Niederspannungsinstallationsanlagen				226.511,23 €	226.511,23 €	
				NT 1	5.892,44 €		5.892,44 €
				NT 2	10.000,00 €		10.000,00 €
445	Beleuchtungsanlagen				514,03 €	514,03 €	
446	Blitzschutz- u. Erdungsanlagen		144.228,00 €		7.056,05 €	3.364,24 €	
	Gesamtsumme Kostengruppe 440		194.228,00 €		284.973,75 €	230.389,50 €	50.892,44 €
450	Fernmelde- u. Informationstechn. Anlagen						
451	Telefonanlage						
	Provisorische Umverlegung Telekom					779,45 €	
453	Zeitdienstanlagen						
454	Elektroakustische Anlagen						
455	Gefahrenmelde- und Alarmanlage						
456	Flächendeckende BMA im Zuge Simulation						
457	Übertragungsnetze		34.510,00 €				
	Gesamtsumme Kostengruppe 450		34.510,00 €		in 440 enthalten		
460	Förderanlagen						
461	Aufzugsanlage Personenaufzug barrierefrei		40.000,00 €		35.434,22 €	35.434,22 €	
Res							
	Gesamtsumme Kostengruppe 460		40.000,00 €		35.434,22 €	36.213,67 €	
470	Nutzungsspezifische Anlagen						
471	Einbauküche		35.000,00 €				7.110,84 €
	Spülmaschine						6.311,76 €
	Gesamtsumme Kostengruppe 470		35.000,00 €		0,00 €		13.422,60 €

Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Firma	Kostenberechnung 06.11.2019	Vergabesumme / Prognose 07/2022	Abrechnung 1. BA 11/2023	Abrechnung 2. BA 11/2023
480	Automationssysteme					
481						
	Gesamtsumme Kostengruppe 480		in 450 enth.	in 450 enth.		
490	Abbrucharbeiten					
491	Rückbau Bestand HLS		15.470,00 €	in 410 enthalten		
	Rückbau Bestand E		10.000,00 €	in 099 enthalten		
	Gesamtsumme Kostengruppe 490		25.470,00 €	0,00 €		0,00 €
	Gesamtsumme Kostengruppe 400		694.129,83 €	719.527,84 €	269.771,01 €	430.082,68 €
	<i>Zwischensumme 300 + 400</i>		<i>2.174.196,08 €</i>	<i>2.975.969,34 €</i>	<i>1.937.991,53 €</i>	<i>1.085.680,66 €</i>
500	Außenanlagen					
510	Geländeflächen ind. Bepflanzung		140.000,00 €		Insolvenz Gartenbau	204.068,23 €
520	Befestigte Flächen					
530	Baukonstruktion in Außenanlagen					Gehweg, Zaun und
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen		15.000,00 €			Bepflanzung noch nicht
541	Abwasseranlagen					enthalten
			Zaun, Pflasterarbeiten, Fertigstellung Gartenbauer			25.000,00 €
			Gehwegüberarbeitung im Zuge Glasfaser			7.500,00 €
	Fahrradabstellüberdachung					20.000,00 €
						Noch nicht beauftragt
546	Starkstromanlagen					
550	Einbauten in Außenanlagen / Spielgeräte		50.000,00 €	52.183,88 €	52.183,88 €	
570	Pflanz- und Saatflächen, Pflanzungen					
590	Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen					
	Briefkasten			329,95 €	329,95 €	
	Gesamtsumme Kostengruppe 500		205.000,00 €	238.192,54 €	52.513,83 €	256.568,23 €

KGR 500



Mehrkosten im Bereich der Stützmauern, Baugrund extrem weich.

Insolvenz Gartenbaufirma.

- Mehrkosten, Anarbeiten und Fertigstellungen durch neue Firma, neue Preissituation
- Unstimmigkeiten in Abrechnung

- Fahrradüberdachung



Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Firma	Kostenberechnung 06.11.2019	Vergabesumme / Prognose 07/2022	Abrechnung 1. BA 11/2023	Abrechnung 2. BA 11/2023
600	Ausstattung und Kunstwerke					
611	Inneneinrichtung, lose Möblierungen		75.000,00 €	0,00 €		21.001,42 €
619	Ausstattung sonstiges					279,01 €
						670,36 €
	Garderobenschränke					15.058,25 €
	WC Trennwände					11.449,56 €
	Ausstattung Küche Elektrogeräte			2.637,04 €		7.098,52 €
				721,64 €		
	Garderobenhaken					417,00 €
	Möbel Besprechungsraum					2.493,50 €
	Sichtschutz, Sitzmöbel Elternbereich					15.000,00 €
	Gesamtsumme Kostengruppe 600		75.000,00 €	3.358,68 €	0,00 €	73.467,62 €
700	Baunebenkosten					
710	Bauherrenaufgaben					
720	Architektenleistungen		325.000,00 €	355.000,00 €	362.000,00 €	
730	Tragwerksplanung		70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
731	Verbaustatik					
732	Bauphysik		3.500,00 €	7.223,26 €	7.385,13 €	
					2.500,00 €	
	Prüfgebühr Statik				11.811,36 €	

Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Firma	Kostenberechnung 06.11.2019	Vergabesumme / Prognose 07/2022	Abrechnung 1. BA 11/2023	Abrechnung 2. BA 11/2023
740	Fachplanung HLS / E / Brandschutz					
741	HLS - Installationsplanung		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
742	Elektroinstallationsplanung		60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
743	Elektroinstallationen - Leerohrplanung					
744	Brandschutzkonzept		6.000,00 €	7.223,26 €	8.595,68 €	
745	SiGeKo-Leistungen			7.500,00 €	12.935,30 €	
750	Außenanlagenplanung		15.000,00 €	in 710 enthalten		
760	Vermessung		6.000,00 €	5.474,00 €	6.073,25 €	
761	Einmessen nach Gebäudefertigstellung		1.500,00 €	1.500,00 €		500,00 €
770	Bodengutachten		8.000,00 €	1.712,79 €	6.115,79 €	
771	Nachuntersuchungen Bodengutachten					
772	Wasserrechtliche Genehmigungen					
	Untersuchungen Bausubstanz und Aushub			3.320,10 €	3.320,10 €	
	Schadstoffuntersuchung			6.194,40 €	6.194,40 €	
	Öffnungen Bestandsdach			712,24 €	712,24 €	
775	KfW- Energieeinsparung. Nachweise		3.000,00 €	3.000,00 €	1.892,10 €	
776	Beweissicherungsverfahren					
	Luftbildauswertung			725,90 €	725,90 €	
	Gesamtsumme Kostengruppe 710 - 779		578.000,00 €	609.585,95 €	640.261,25 €	500,00 €
780	Allgemeine Baunebenkosten					
780	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen					
781	- Baugenehmigungsgebühr / Abnahme		25.000,00 €	15.000,00 €		
782	- Prüfstatik		20.000,00 €	5.000,00 €		
	- Baumfällarbeiten			696,00 €	696,00 €	
790	Allgemeine Baunebenkosten					
	Veröffentlichungen, Richtfest, etc.		5.000,00 €	-		
	Bauleistungsversicherung					1.937,18 €

KGR 700



Seitens Planer keine Mehrkosten trotz erheblicher Bauzeitverlängerung.

Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Firma	Kostenberechnung 06.11.2019		Vergabesumme / Prognose 07/2022	Abrechnung 1. BA 11/2023	Abrechnung 2. BA 11/2023
	Zusammenstellung						
200	Herrichten und Erschließen		68.590,00 €		6.910,40 €	19.971,12 €	0,00 €
300	Bauwerk / Baukonstruktion		1.480.066,25 €		2.256.441,50 €	1.668.220,52 €	655.597,98 €
400	Bauwerk / Technische Anlagen		694.129,83 €		719.527,84 €	269.771,01 €	430.082,68 €
500	Außenanlagen		205.000,00 €		238.192,54 €	52.513,83 €	256.568,23 €
600	Ausstattung und Kunstwerke		75.000,00 €		3.358,68 €	0,00 €	73.467,62 €
700	Baunebenkosten		628.000,00 €		630.281,95 €	640.957,25 €	2.437,18 €
	Gesamtsumme Bauvorhaben Brutto		3.150.786,08 €			2.651.433,73 €	1.418.153,69 €
	Kostensteigerung November 2020		3.552.245,99 €	Stand 26.07.2022	3.854.712,91 €	Stand 13.11.2023	4.069.587,42 €
	aufgestellt, Reutlingen den 06.11.2019						
	Überarbeitung 13.11.2023						
	Thomas Hartmetz, Schwille Architekten						

Gesamtkosten

Kostensteigerung

2019 - 2023 +30%

2022 - 2023 + 6%



Jahr, Quartal		Wohngebäude	Büro- gebäude	Gewerbliche Betriebs- gebäude
2023	III	160,6	163,2	163,0
	II	160,2	162,6	162,5
	I	158,9	161,3	161,6
	IV	154,7	157,2	157,7
2022	III	151,0	153,4	154,2
	II	147,2	149,2	150,4
	I	138,1	139,7	140,0
	IV	132,3	133,4	134,1
2021	III	129,6	130,0	131,0
	II	125,2	125,4	126,0
	I	120,8	121,2	121,4
	IV	115,6	116,0	116,0
2020	III	115,1	115,5	115,6
	II	117,7	118,1	118,2
	I	117,2	117,6	117,7
	IV	115,7	116,1	116,2
2019	III	115,1	115,4	115,6
	II	114,3	114,6	114,7
	I	113,4	113,7	113,9
	IV	111,5	111,7	111,9
	III	110,6	110,9	111,0

2019 - 2023

+45%

2022 - 2023

+13%



mati-
on
lie
t der
e
ed-
m-
nt

sehr
lrich-
annt
Prä-
0.000

n das
men-
Ende
imm-
sehr
Rah-
swei-
tem-
ullin-
angs-
e. (s)

Betreuung – Gemeinderat Eningen vergibt weitere Gewerke für den viergruppigen Kindergarten St. Raphael

Neubau wird günstiger

ENINGEN. Es ist eines der großen Projekte, die aktuell in Eningen Form annehmen: der Neubau des Kindergartens St. Raphael. Im Mai wurde der Baubeschluss gefasst. Nachdem das alte Gebäude abgerissen wurde, soll Ende des Jahres mit dem eigentlichen Neubau begonnen werden. Mit der Vergabe von Erd-, Beton- und Maurerarbeiten in Höhe von rund 802.000 Euro sowie Zimmererarbeiten in Höhe von rund 711.000 Euro hat der Gemeinderat jetzt – in beiden Fällen einstimmig – zwei weitere Meilensteine des Projekts beschlossen.

20.000 Euro bei Küche gespart

Besonders erfreut zeigte sich Bürgermeister Eric Sindek, dass die Kosten für die Zimmererarbeiten letztlich 27 Prozent unter der ursprünglichen Kostenberechnung liegen. Auch die Erd-, Beton- und Maurerarbeiten kommen die Gemeinde rund acht Prozent günstiger als geplant. Geld einsparen wird die Gemeinde zudem auch bei der Küche.

Bereits im Mai war sie Thema im Rat gewesen. Damals wurde beschlossen, dass ein Projektbeirat prüfen sollte, wo in diesem Bereich noch Kosten eingespart werden könnten.

Nach mehreren Gesprächen mit dem zuständigen Planungsbüro sei die Küchenplanung zwischenzeitlich überarbeitet worden, ist in der Verwaltungsdrucksache zu lesen. Diese umfasst neben der Hauptküche mit Anlieferung und Spülküche auch einen Wasch- und Putzmittelraum, eine Kinder- sowie eine Personalküche und eine Hochschrankanlage im Essbereich. Durch Flächenreduzierungen konnten letztlich Einsparungen in Höhe von rund 20.000 Euro erzielt werden. Insgesamt knapp 78.500 Euro soll die Küche nun noch kosten.

Insgesamt wird das Projekt den aktuellen Kostenprognosen der Gemeinde zufolge rund 7 Millionen Euro kosten. Bis Ende 2024 soll der neue viergruppige Kindergarten St. Raphael an der Bruckbergstraße bezugsfertig sein. (mewe)

Kostenvergleich



STIMME.de

<https://www.stimme.de> › hohenlohe › nachrichten › kost... ⋮

Kostenexplosion bei Kindergarten-Neubau in Muldingen

20.05.2022 — Darin noch nicht enthalten sind die ebenfalls gestiegenen **Kosten** für die Außenanlage, die Architekt Markus Gundelfinger an diesem Tag ebenfalls ...



OM Online

<https://www.om-online.de> › kosten-fuer-kita-neubau-i... ⋮

Kosten für Kita-Neubau in Steinfeld steigen stark

Aufgrund der historischen Preissteigerungen in der Baubranche muss die Gemeinde bei dem Projekt finanziell nachbessern. Im Sommer 2024 soll die Einrichtung ...



Schwarzwälder Bote

<https://www.schwarzwaelder-bote.de> › Ortenau › Kinzigtal ⋮

Kindergarten Hofstetten: Neubau kostet sechs Millionen Euro

18.06.2021 — Architekt Christoph Wussler bezifferte die Förderung des Kindergartens mit 283.000 Fachförderung des Bundes, etwa einer Million Euro aus dem ...



mainpost.de

<https://www.mainpost.de> › regional › main-spessart › kin... ⋮

Kindergarten-Neubau soll jetzt 5,5 Millionen Euro kosten

25.01.2019 — **Kindergarten-Neubau** soll jetzt 5,5 Millionen Euro **kosten**. Den Retzbacher **Kindergarten** durch einen **Neubau** zu ersetzen, kommt teurer als bisher ...



Offenburger Tageblatt

<https://m.bo.de> › lokales › kinzigtal › kita-neubau-in-... ⋮

Kita-Neubau in Hofstetten ist die teuerste Investition

02.12.2022 — Der **Kindergarten-Neubau** in Hofstetten wird nach ...

geöffnet am 20.05.2024 um 13:31 Uhr



Kindergarten St. Franziskus



Pfarrkirche



Kaplaneihaus



Kindergarten St. Elisabeth



Samariterstift



Kinder- und Jugendhilfe



Kindergarten St. Vinzenz

Projekte in Neuhausen seit 2013