

## Grobkostenschätzung für Interimskindergarten westlich der Friedrich-Schiller-Schule

	Containeranlage Miete 24 Monate	Containeranlage Miete 36 Monate	Containeranlage Kauf	Modulbauweise
Herrichten + Erschließung (200)	ca. 30.000,--	ca. 30.000,--	ca. 30.000,--	ca. 30.000,--
Bauwerk (300 + 400)	ca. 328.000,--	ca. 378.000,--	ca. 588.000,--	ca. 1.500.000,--
Gründung: Frostdichte Auskoffierung, verdichtete Auffüllung mit Schottermaterial	ca. 15.000,-- - 20.000,--	ca. 15.000,-- - 20.000,--	ca. 15.000,-- - 20.000,--	---
Gründung: Streifenfundamente, Bodenplatte bei normalen Bodenverhältnissen	---	---	---	ca. 40.000,--
Freiflächen (500)	ca. 120.000,--	ca. 120.000,--	ca. 120.000,--	ca. 120.000,--
Ausstattung (600)	ca. 300.000,-- - 400.000,--	ca. 300.000,-- - 400.000,--	ca. 300.000,-- - 400.000,--	ca. 300.000,-- - 400.000,--
Nebenkosten (700)	ca. 50.000,--	ca. 50.000,--	ca. 50.000,--	ca. 250.000,--
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>ca. 948.000,-- EUR</b>	<b>ca. 998.000,-- EUR</b>	<b>ca. 1.208.000,-- EUR</b>	<b>ca. 2.340.000,--EUR</b>

Aufgestellt: 17.11.2020 / M. Ernst