Neuhausen auf den Fildern

Akademiegärten – Sachstand Erschließung

Quartiersplätze

Neuhausen auf den Fildern

„Grünfuge“

Neuhausen
auf den Fildern





Neuhausen
auf den Fildern

Neuhausen
auf den Fildern

Neuhausen
auf den Fildern

Neuhausen
auf den Fildern

Neuhausen auf den Fildern

	Gesamtkosten	geleistete Zahlungen Gemeinde	Ausstehende Zahlungen Gemeinde
städtebauliche Planungsleistungen	270.321,54 € brutto	135.160,77 € brutto	
Allgemeine Kosten	15.376,98 € brutto	7.688,49 € brutto	
Abbruch	770.069,57 € brutto	385.034,84 € brutto	
Summe	**1.055.768,06 € brutto**	**527.884,1 € brutto**	
Baufeldfreimachung	621.078,24 € brutto	310.539,12 € brutto	
Erschließung mit „Grünfuge“	3.653.617,63 € brutto (Prognose)	1.303.382,46 € brutto	ca. 210.000 € brutto
Spielgeräte und „5-Esslinger“	72.300,02 € brutto	36.150,01 € brutto	
Straßenbeleuchtung (Masten und Leuchten)	74.697,16 € brutto	30.849,92 € brutto	
Heizzentrale	659.848,29 € brutto (Prognose)	164.501,19 € brutto	ca. 90.000 € brutto
Baukostenzuschuss Heizleitung	181.944,64 € brutto	89.420,34 € brutto	
Summe	**841.792,93 € brutto**	**253.921,53 € brutto**	
Radweg	85.971,80 € brutto	16.556,13 € brutto	
Gesamtkosten	**6.405.225,84 € brutto (Prognose)**	**2.479.283,27 € brutto**	**ca. 300.000 € brutto**

Neuhausen-Filder